

Regione Basilicata
COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE

**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI

Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI



| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--|
| elaborato: | | intervento di: | |
| 09 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | |
| ARCHITETTURA | | | |
| CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI | | | |
| | DATA | SCALA | |
| REDATTO | aprile 2024 | | |
| VERIFICATO | | | |
| APPROVATO | | | |

Comune di RIONERO IN VULTURE

Provincia di POTENZA

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)

Comune di RIONERO IN VULTURE

Provincia di POTENZA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi dell'art. 30 dell'All. I.7 del D.lgs. 36/2023.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **208** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

| condizione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Favorevole | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 82.5 |
| Normale | 15 | 15 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 75 | 15 | 65 |
| Sfavorevole | 15 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 75 | 45 | 15 | 58.75 |

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 47'801,45 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 84'221,61 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)

Comune di RIONERO IN VULTURE
Provincia di POTENZA


**Cronoprogramma di
PROGETTO**


OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)





Previsione
SAL

Comune di RIONERO IN VULTURE
Provincia di POTENZA

Tabella Attività

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| U.I. n.1643 – Via M. Preziuso n.2 | 50'356,58 | 15,405 | 02/09/2024 | 17/10/2024 | 34 | 46 |
| * Allestimento cantiere | 1'180,21 | 0,361 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 3'298,86 | 1,009 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 4 | 4 |
| * Impianto di Riscaldamento | 6'826,68 | 2,088 | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 4 | 6 |
| * Impianto idrico-sanitario | 1'618,51 | 0,495 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 3 | 5 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 3 | 3 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 3'498,22 | 1,070 | 20/09/2024 | 30/09/2024 | 7 | 11 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 13'099,13 | 4,007 | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 9 | 11 |
| * Infissi e Porte | 17'296,39 | 5,291 | 11/10/2024 | 15/10/2024 | 3 | 5 |
| * Smobilizzo Cantiere | 1'000,00 | 0,306 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 2 | 2 |
| U.I. n.16922 - Via M. Preziuso n.2 | 5'626,69 | 1,721 | 09/09/2024 | 27/09/2024 | 15 | 19 |
| * Allestimento cantiere | 163,07 | 0,050 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 1 | 1 |
| * Infissi e Porte | 363,62 | 0,111 | 10/09/2024 | 13/09/2024 | 4 | 4 |
| * Impianto di Riscaldamento | 5'000,00 | 1,530 | 16/09/2024 | 26/09/2024 | 9 | 11 |
| * Smobilizzo cantiere | 100,00 | 0,031 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 1 | 1 |
| U.I. n.1656 – Via M. Preziuso n.17 | 50'356,58 | 15,405 | 30/09/2024 | 22/11/2024 | 39 | 54 |
| * Allestimento cantiere | 1'180,21 | 0,361 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 3'298,86 | 1,009 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 4 | 4 |
| * Impianto di riscaldamento | 6'826,68 | 2,088 | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 5 | 5 |
| * Impianto idrico-sanitario | 1'618,51 | 0,495 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 5 | 5 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 2 | 2 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 3'498,22 | 1,070 | 23/10/2024 | 04/11/2024 | 8 | 13 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 9'346,89 | 2,859 | 05/11/2024 | 18/11/2024 | 10 | 14 |
| * Infissi e Porte | 21'048,63 | 6,439 | 18/11/2024 | 20/11/2024 | 3 | 3 |
| * Smobilizzo Cantiere | 1'000,00 | 0,306 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 2 | 2 |
| U.I. n.16928 - Via M. Preziuso n.17 | 14'025,04 | 4,291 | 16/09/2024 | 14/10/2024 | 21 | 29 |
| * Allestimento cantiere | 472,34 | 0,144 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 959,53 | 0,294 | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 4 | 4 |
| * Impianto idrico sanitario | 2'290,67 | 0,701 | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 5 | 5 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 4'833,19 | 1,479 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 5 | 5 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 5'269,31 | 1,612 | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 5 | 5 |
| * Smobilizzo cantiere | 200,00 | 0,061 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 1 | 1 |
| U.I. n.15211 – Piazza A. Foscolo n.1 | 14'025,04 | 4,291 | 03/03/2025 | 25/03/2025 | 17 | 23 |
| * Allestimento cantiere | 472,34 | 0,144 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 1 | 1 |

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 959,53 | 0,294 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 3 | 3 |
| * Impianto idrico sanitario | 2'290,67 | 0,701 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 3 | 5 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 4'833,19 | 1,479 | 12/03/2025 | 18/03/2025 | 5 | 7 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 5'269,31 | 1,612 | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 4 | 6 |
| * Smobilizzo cantiere | 200,00 | 0,061 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 1 |
| U.I. n.15168 – Piazza A. Foscolo n.1 | 9'643,07 | 2,950 | 10/03/2025 | 28/03/2025 | 15 | 19 |
| * Allestimento cantiere | 250,85 | 0,077 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 768,60 | 0,235 | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 3 | 3 |
| * Impianto di Riscaldamento | 4'204,48 | 1,286 | 14/03/2025 | 19/03/2025 | 4 | 6 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 4 | 6 |
| * Infissi e Porte | 1'680,56 | 0,514 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 3 |
| * Smobilizzo cantiere | 200,00 | 0,061 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1 |
| U.I. n.4334 – Via L. Sinisgalli n.1 | 35'258,49 | 10,786 | 21/10/2024 | 28/11/2024 | 28 | 39 |
| * Allestimento cantiere | 1'048,48 | 0,321 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 2 | 2 |
| * Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica | 2'698,01 | 0,825 | 23/10/2024 | 25/10/2024 | 3 | 3 |
| * Impianto di Riscaldamento | 4'936,67 | 1,510 | 28/10/2024 | 31/10/2024 | 4 | 4 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | 3 | 3 |
| * Imapitno idrico-sanitario | 3'770,84 | 1,154 | 07/11/2024 | 11/11/2024 | 3 | 5 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 4'465,71 | 1,366 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 5 | 7 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 9'059,17 | 2,771 | 18/11/2024 | 25/11/2024 | 6 | 8 |
| * Infissi e Porte | 6'141,03 | 1,879 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 2 | 2 |
| * Smobilizzo cantiere | 600,00 | 0,184 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1 | 1 |
| U.I. n.4323 – Via L. Sinisgalli n.1 | 34'755,42 | 10,632 | 28/10/2024 | 11/12/2024 | 32 | 45 |
| * Allestimento cantiere | 1'048,48 | 0,321 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 2 | 2 |
| * Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica | 2'194,94 | 0,671 | 30/10/2024 | 05/11/2024 | 4 | 7 |
| * Impianto di Riscaldamento | 4'936,67 | 1,510 | 06/11/2024 | 12/11/2024 | 5 | 7 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 13/11/2024 | 15/11/2024 | 3 | 3 |
| * Imapitno idrico-sanitario | 3'770,84 | 1,154 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 5 | 5 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 4'465,71 | 1,366 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 5 | 5 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 9'059,17 | 2,771 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 5 | 5 |
| * Infissi e Porte | 6'141,03 | 1,879 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 2 | 2 |
| * Smobilizzo cantiere | 600,00 | 0,184 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | 1 |
| U.I. n.4310 – Via L. Sinisgalli n.2 | 37'513,06 | 11,476 | 11/11/2024 | 20/12/2024 | 30 | 40 |

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| * Allestimento cantiere | 1'145,48 | 0,350 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2 | 2 |
| * Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica | 3'299,60 | 1,009 | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 6 | 8 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 21/11/2024 | 25/11/2024 | 3 | 5 |
| * Impianto idrico-sanitario | 2'424,67 | 0,742 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 6 | 8 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 5'119,58 | 1,566 | 03/12/2024 | 06/12/2024 | 4 | 4 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 6'226,08 | 1,905 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | 6 | 8 |
| * Infissi e Porte | 15'859,07 | 4,852 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 3 | 3 |
| * Smobilizzo cantiere | 900,00 | 0,275 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 1 | 1 |
| U.I. n.2491 - Via A. Spinelli n.3 | 46'760,81 | 14,305 | 02/01/2025 | 24/02/2025 | 37 | 54 |
| * Allestimento Cantiere | 1'286,26 | 0,393 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 7'575,38 | 2,317 | 03/01/2025 | 09/01/2025 | 4 | 7 |
| * Impianto di Riscaldamento | 6'236,64 | 1,908 | 09/01/2025 | 14/01/2025 | 4 | 6 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 15/01/2025 | 21/01/2025 | 5 | 7 |
| * Impianto idrico-sanitario | 2'311,53 | 0,707 | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 4 | 6 |
| * Massetti - Pavimenti . Rivestimenti | 9'685,40 | 2,963 | 28/01/2025 | 06/02/2025 | 8 | 10 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 6'248,88 | 1,912 | 07/02/2025 | 17/02/2025 | 7 | 11 |
| * Infissi e Porte | 9'978,14 | 3,053 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 3 |
| * Smobilizzo cantiere | 900,00 | 0,275 | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 4 |
| U.I. n.2488 – Via A. Spinelli n.3 | 28'562,50 | 8,738 | 20/01/2025 | 28/02/2025 | 30 | 40 |
| * Allestimento Cantiere | 835,42 | 0,256 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 1 |
| * Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica | 1'672,58 | 0,512 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 3 | 3 |
| * Impianto Elettrico | 2'538,58 | 0,777 | 23/01/2025 | 28/01/2025 | 4 | 6 |
| * Impianto di Riscaldamento | 4'712,23 | 1,442 | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 3 | 3 |
| * Impianto idrico-sanitario | 915,94 | 0,280 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 4 | 4 |
| * Massetti - Pavimenti - Rivestimenti | 1'160,73 | 0,355 | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 6 | 8 |
| * Intonaci e Tinteggiature | 6'248,88 | 1,912 | 17/02/2025 | 26/02/2025 | 8 | 10 |
| * Infissi e Porte | 9'978,14 | 3,053 | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 3 |
| * Smobilizzo Cantiere | 500,00 | 0,153 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1 |
| Potenza, 29/04/2024 | | | | | | |
| Tecnico geom. Aldo NOTAR FRANCESCO | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |

Comune di RIONERO IN VULTURE
Provincia di POTENZA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|--------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 02/09/2024 | 2'004,93 | 2'004,93 | 0,613 |
| 03/09/2024 | 824,72 | 2'829,64 | 0,866 |
| 04/09/2024 | 824,72 | 3'654,36 | 1,118 |
| 05/09/2024 | 824,72 | 4'479,08 | 1,370 |
| 06/09/2024 | 1'706,67 | 6'185,75 | 1,892 |
| 09/09/2024 | 1'869,74 | 8'055,49 | 2,464 |
| 10/09/2024 | 1'797,58 | 9'853,06 | 3,014 |
| 11/09/2024 | 1'797,58 | 11'650,64 | 3,564 |
| 12/09/2024 | 630,41 | 12'281,04 | 3,757 |
| 13/09/2024 | 630,41 | 12'911,46 | 3,950 |
| 16/09/2024 | 1'567,40 | 14'478,85 | 4,429 |
| 17/09/2024 | 1'641,63 | 16'120,48 | 4,932 |
| 18/09/2024 | 1'641,63 | 17'762,12 | 5,434 |
| 19/09/2024 | 1'641,63 | 19'403,74 | 5,936 |
| 20/09/2024 | 1'295,18 | 20'698,92 | 6,332 |
| 23/09/2024 | 1'513,44 | 22'212,36 | 6,795 |
| 24/09/2024 | 1'513,44 | 23'725,79 | 7,258 |
| 25/09/2024 | 1'513,44 | 25'239,23 | 7,721 |
| 26/09/2024 | 1'513,44 | 26'752,67 | 8,184 |
| 27/09/2024 | 1'057,88 | 27'810,55 | 8,508 |
| 30/09/2024 | 4'102,06 | 31'912,60 | 9,763 |
| 01/10/2024 | 3'246,81 | 35'159,41 | 10,756 |
| 02/10/2024 | 3'246,81 | 38'406,23 | 11,749 |
| 03/10/2024 | 3'246,81 | 41'653,04 | 12,742 |
| 04/10/2024 | 3'246,82 | 44'899,86 | 13,736 |
| 07/10/2024 | 3'874,66 | 48'774,51 | 14,921 |
| 08/10/2024 | 3'874,66 | 52'649,17 | 16,106 |
| 09/10/2024 | 3'874,66 | 56'523,83 | 17,292 |
| 10/10/2024 | 3'874,66 | 60'398,49 | 18,477 |
| 11/10/2024 | 8'184,66 | 68'583,15 | 20,981 |
| 14/10/2024 | 6'289,17 | 74'872,31 | 22,905 |
| 15/10/2024 | 6'089,16 | 80'961,48 | 24,768 |
| 16/10/2024 | 823,70 | 81'785,18 | 25,020 |
| 17/10/2024 | 823,70 | 82'608,88 | 25,272 |
| 18/10/2024 | 323,70 | 82'932,58 | 25,371 |
| 21/10/2024 | 1'793,53 | 84'726,11 | 25,919 |
| 22/10/2024 | 1'793,53 | 86'519,64 | 26,468 |
| 23/10/2024 | 1'336,61 | 87'856,25 | 26,877 |
| 24/10/2024 | 1'336,61 | 89'192,87 | 27,286 |
| 25/10/2024 | 1'336,62 | 90'529,49 | 27,695 |
| 28/10/2024 | 2'195,69 | 92'725,17 | 28,366 |
| 29/10/2024 | 2'195,69 | 94'920,86 | 29,038 |
| 30/10/2024 | 2'220,18 | 97'141,04 | 29,717 |
| 31/10/2024 | 2'220,18 | 99'361,22 | 30,397 |
| 04/11/2024 | 1'832,21 | 101'193,43 | 30,957 |
| 05/11/2024 | 2'329,62 | 103'523,05 | 31,670 |
| 06/11/2024 | 2'768,21 | 106'291,26 | 32,517 |
| 07/11/2024 | 3'178,97 | 109'470,23 | 33,489 |
| 08/11/2024 | 3'178,97 | 112'649,20 | 34,462 |
| 11/11/2024 | 3'751,71 | 116'400,91 | 35,609 |
| 12/11/2024 | 3'387,90 | 119'788,82 | 36,646 |
| 13/11/2024 | 3'223,96 | 123'012,77 | 37,632 |
| 14/11/2024 | 3'223,96 | 126'236,73 | 38,618 |
| 15/11/2024 | 3'223,95 | 129'460,69 | 39,605 |
| 18/11/2024 | 11'658,00 | 141'118,69 | 43,171 |
| 19/11/2024 | 9'830,17 | 150'948,86 | 46,178 |
| 20/11/2024 | 9'830,17 | 160'779,03 | 49,185 |
| 21/11/2024 | 3'610,22 | 164'389,25 | 50,290 |
| 22/11/2024 | 3'610,23 | 167'999,48 | 51,394 |
| 25/11/2024 | 3'653,30 | 171'652,78 | 52,512 |
| 26/11/2024 | 4'367,77 | 176'020,55 | 53,848 |
| 27/11/2024 | 4'367,77 | 180'388,33 | 55,184 |
| 28/11/2024 | 1'897,25 | 182'285,58 | 55,765 |
| 29/11/2024 | 1'297,25 | 183'582,83 | 56,162 |
| 02/12/2024 | 2'215,94 | 185'798,77 | 56,839 |
| 03/12/2024 | 3'091,73 | 188'890,50 | 57,785 |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|--------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 04/12/2024 | 3'091,73 | 191'982,23 | 58,731 |
| 05/12/2024 | 3'091,73 | 195'073,96 | 59,677 |
| 06/12/2024 | 3'091,73 | 198'165,69 | 60,623 |
| 09/12/2024 | 4'108,20 | 202'273,89 | 61,880 |
| 10/12/2024 | 4'108,20 | 206'382,09 | 63,136 |
| 11/12/2024 | 1'637,68 | 208'019,77 | 63,637 |
| 12/12/2024 | 1'037,68 | 209'057,45 | 63,955 |
| 13/12/2024 | 1'037,68 | 210'095,13 | 64,272 |
| 16/12/2024 | 1'037,68 | 211'132,81 | 64,590 |
| 17/12/2024 | 5'286,36 | 216'419,16 | 66,207 |
| 18/12/2024 | 5'286,36 | 221'705,52 | 67,824 |
| 19/12/2024 | 5'286,36 | 226'991,88 | 69,441 |
| 20/12/2024 | 900,00 | 227'891,88 | 69,717 |
| 02/01/2025 | 1'286,26 | 229'178,14 | 70,110 |
| 03/01/2025 | 1'893,85 | 231'071,98 | 70,689 |
| 07/01/2025 | 1'893,85 | 232'965,83 | 71,269 |
| 08/01/2025 | 1'893,85 | 234'859,67 | 71,848 |
| 09/01/2025 | 3'453,01 | 238'312,68 | 72,905 |
| 10/01/2025 | 1'559,16 | 239'871,84 | 73,381 |
| 13/01/2025 | 1'559,16 | 241'431,00 | 73,858 |
| 14/01/2025 | 1'559,16 | 242'990,16 | 74,335 |
| 15/01/2025 | 507,72 | 243'497,88 | 74,491 |
| 16/01/2025 | 507,72 | 244'005,60 | 74,646 |
| 17/01/2025 | 507,72 | 244'513,31 | 74,801 |
| 20/01/2025 | 1'343,14 | 245'856,45 | 75,212 |
| 21/01/2025 | 1'065,25 | 246'921,70 | 75,538 |
| 22/01/2025 | 1'135,41 | 248'057,10 | 75,886 |
| 23/01/2025 | 1'770,06 | 249'827,16 | 76,427 |
| 24/01/2025 | 1'212,53 | 251'039,69 | 76,798 |
| 27/01/2025 | 1'212,53 | 252'252,21 | 77,169 |
| 28/01/2025 | 1'845,33 | 254'097,54 | 77,733 |
| 29/01/2025 | 2'781,42 | 256'878,96 | 78,584 |
| 30/01/2025 | 2'781,42 | 259'660,38 | 79,435 |
| 31/01/2025 | 2'781,42 | 262'441,79 | 80,286 |
| 03/02/2025 | 1'439,66 | 263'881,45 | 80,726 |
| 04/02/2025 | 1'439,66 | 265'321,11 | 81,167 |
| 05/02/2025 | 1'439,66 | 266'760,77 | 81,607 |
| 06/02/2025 | 1'439,67 | 268'200,44 | 82,048 |
| 07/02/2025 | 1'086,15 | 269'286,59 | 82,380 |
| 10/02/2025 | 1'086,15 | 270'372,75 | 82,712 |
| 11/02/2025 | 1'086,15 | 271'458,90 | 83,045 |
| 12/02/2025 | 1'086,15 | 272'545,05 | 83,377 |
| 13/02/2025 | 1'086,15 | 273'631,20 | 83,709 |
| 14/02/2025 | 1'086,16 | 274'717,36 | 84,041 |
| 17/02/2025 | 1'673,81 | 276'391,17 | 84,553 |
| 18/02/2025 | 4'107,16 | 280'498,33 | 85,810 |
| 19/02/2025 | 4'107,16 | 284'605,48 | 87,066 |
| 20/02/2025 | 4'107,16 | 288'712,64 | 88,323 |
| 21/02/2025 | 1'231,11 | 289'943,75 | 88,699 |
| 24/02/2025 | 1'231,11 | 291'174,86 | 89,076 |
| 25/02/2025 | 4'107,16 | 295'282,02 | 90,333 |
| 26/02/2025 | 4'107,16 | 299'389,18 | 91,589 |
| 27/02/2025 | 3'326,05 | 302'715,23 | 92,606 |
| 28/02/2025 | 500,00 | 303'215,23 | 92,759 |
| 03/03/2025 | 472,34 | 303'687,57 | 92,904 |
| 04/03/2025 | 319,84 | 304'007,41 | 93,002 |
| 05/03/2025 | 319,84 | 304'327,25 | 93,100 |
| 06/03/2025 | 319,84 | 304'647,09 | 93,197 |
| 07/03/2025 | 763,56 | 305'410,65 | 93,431 |
| 10/03/2025 | 1'014,41 | 306'425,06 | 93,741 |
| 11/03/2025 | 1'019,76 | 307'444,82 | 94,053 |
| 12/03/2025 | 1'222,84 | 308'667,65 | 94,427 |
| 13/03/2025 | 1'222,84 | 309'890,49 | 94,802 |
| 14/03/2025 | 2'017,76 | 311'908,25 | 95,419 |
| 17/03/2025 | 2'017,76 | 313'926,01 | 96,036 |
| 18/03/2025 | 2'017,76 | 315'943,77 | 96,653 |

[illegible]